



**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DO 5º DISTRITO NAVAL**  
 Av. Almirante Cerqueira e Souza, 70 – Centro  
 CEP 96201-260 – Rio Grande – RS  
 Tel.: (53)3233-6114 - sccom@5dn.mar.mil.br

48

Ofício nº 03-213/2007-Com5ºDN  
 LD/WF/60/T

Rio Grande, 1º de outubro de 2007.


A Sua Senhoria o Senhor  
**JOSÉ LUÍS GUARENTI**  
 Engenheiro Civil  
 Rua Comendador Henrique Pancada, 549 – Cidade Nova  
 CEP: 96211-330 - Rio Grande – RS

**Assunto: prorrogação de prazo de reforma do Hotel de Trânsito.**

Senhor Engenheiro,

1. Incumbiu-me o Comandante do 5º Distrito Naval de informar a Vossa Senhoria, que o prazo de entrega das obras de reforma do Hotel de Trânsito, será prorrogado por mais 45 dias, de acordo com os itens 03, 07, 08, mencionados em vossa carta, de 14 de setembro de 2007.

Atenciosamente,

  
 PAULO CESAR CYRILLO DA SILVA  
 Capitão-de-Fragata  
 Chefe-Geral dos Serviços

Cópias.  
 DN-60  
 Arquivo

ORIGEM
<i>[Assinatura]</i>
<i>[Assinatura]</i>

<b>TEMPORALIDADE</b>
CÓDIGO <u>041.41</u>



Rio Grande, 14 de setembro de 2007

A


Marinha do Brasil  
Setor de Fiscalização  
Comandante Silveira.

Vimos por este meio, apresentar uma justificativa pelo atraso dos serviços de Reforma do Hotel de Trânsito, localizado à Rua Almirante Cerqueira e Souza nº167, nesta cidade.

- 1.- São às condições climáticas (chuvas);
- 2.- Atraso da entrega dos azulejos pelo fornecedor (15 dias);
- 3.- Redimensionamento das instalações elétricas em relação ao memorial descritivo, ou seja, aumento do número de espaço para disjuntores de vinte (20) para trinta e quatro (34) no centro de distribuição (CD), circuitos individuais para chuveiros, duchas higiênicas, aquecedores para lavatórios, ar condicionado, tomadas e iluminação.
- 4.- Cuidado excessivo para não danificar o piso existente no segundo pavimento.
- 5.- Paredes e pinturas com defeitos, ou seja, reboco oco, massa acrílica mal aplicada, textura soltando, pela preparação inadequada da superfície.
- 6.- Após a retirada dos azulejos dos banheiros o reboco teve que ser refeito.
- 7.- Refazendo as instalações elétricas do pavimento térreo, redimensionando do quadro de distribuição para trinta e quatro (34) espaços para disjuntores, disjuntores novos tipo DIN e condutores, não constam no projeto básico.
- 8.- Devido ao aumento considerável da carga instalada, teremos que fazer uma nova entrada subterrânea, um novo medidor (CEEE), novos condutores para alimentação dos CD's do segundo pavimento e do pavimento térreo.

Por estas justificativas pedimos uma prorrogação no prazo de entrega de mais quarenta e cinco (45) dias.

Atenciosamente

  
José Luis Guakenti  
ENGENHEIRO CIVIL  
D.O. 10024/01 206 517 371 160 77